

INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO OPERE GIA' FINANZIATE PER EMERGENZA  
ALLUVIONE  
(DGR 52/55 DEL 23.12.2011)

PROGETTO ESECUTIVO

PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO  
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

**ALLEGATO L – CRONOPROGRAMMA**

**Proponente:**

Ufficio LL.PP.  
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

**RUP:**

**Geom. Mario Mossoni**  
Email: [mossoni.mario@comune.loiriportosanpaolo.ot.it](mailto:mossoni.mario@comune.loiriportosanpaolo.ot.it)

**I Tecnici:**

**Dr. Ing. Gianluca Mario Langiu**  
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio – Difesa del Suolo  
Ordine degli Ingegneri di Sassari – Olbia Tempio Sezione  
A – n° 1270  
Studio in via Regina Elena 68 – OLBIA  
Tel +39 078921859 – fax +39 0789383675 –  
Email: [gianluca@mag3studio.net](mailto:gianluca@mag3studio.net)  
PEC: [gianlucamario.langiu@ingpec.eu](mailto:gianlucamario.langiu@ingpec.eu)

Nome attività	Durata	Mese 1			Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5			Mese 6					
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23
<b>Allestimento e smobilizzo del Cantiere</b>	54 g	[Barra grigia con frecce a s1 e s11]																							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1																							
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																							
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g	Z1																							
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																							
Smobilizzo del cantiere	2 g																						Z1		
<b>Risagomatura Alveo</b>	48 g	[Barra grigia con frecce a s1 e s11]																							
Tracciamento dell'asse di scavo	1 g	Z1																							
Pulizia e riprofilatura di pendio	3 g	Z1																							
Scavo di sbancamento	13 g	Z1																							
Risezionamento del profilo del terreno	5 g				Z1																				
Riprofilatura del terreno	5 g					Z1																			
Posa di geostuoia	5 g						Z1																		
Posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera	5 g							Z1																	
Posa di massi al piede dell'opera	5 g								Z1																
Rincalzo di terreno a monte dell'opera	5 g									Z1															
Idrosemina	4 g										Z1														
Messa a dimora di talee e piantine	5 g											Z1													
<b>Guado Sommersibile</b>	19 g	[Barra grigia con frecce a s8 e s11]																							
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	5 g								Z1																
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	4 g								Z1																
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g									Z1															

